



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Determinazione n. 4 del 19.02.2019

OGGETTO: Adeguamento antincendio, ex art. 3 comma 1 lettera b del DM 19 marzo 2015, dei locali deposito presso i Poliambulatori di Via Baroni, Ippocrate, Puecher e Quarenghi a Milano - CIG ZE424BF749
Approvazione stato finale dei lavori.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO-PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 21 del 25 settembre 2018 sono stati affidati, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di cui all'oggetto alla ditta BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., via Cimabue, 26/28, 20032 Cormano MI, P.IVA 07359070963, per un costo presunto di € 27.674,87, al netto del ribasso offerto pari al 9,85%, oltre oneri della sicurezza pari a € 204,64 non soggetti a ribasso di gara, oltre IVA del 22%;
- con la sopracitata determinazione n. 21, è stato annotato l'importo complessivo di € 34.013,00 a carico dei seguenti finanziamenti:
 - € 27.888,57 DGR n. X/388 ex legge 18;
 - € 6.124,43 DGR X/6548/2017;
- in data 13/11/2018, rep. n. 353, è stato sottoscritto dalla ditta il relativo Contratto di appalto;
- in data 06/09/2018 si è dato avvio ai lavori in oggetto, ultimati - in tempo utile - il 22/10/2018, come certificato dal Direttore dei lavori arch. Andrea Cappelletti;
- in data 29/11/2018, a seguito di aggiornamenti e revisioni richiesti dal Direttore dei lavori, è stata consegnata la versione definitiva della documentazione as built, agli atti, che certifica la corretta fornitura e posa in opera, ai fini della prevenzione incendi, di pareti, placcature, controsoffitti e porte;

DATO ATTO che

- dalla documentazione tecnico-contabile finale redatta dal Direttore dei Lavori, si evincono alcune lavorazioni poste in essere in variante rispetto a quanto previsto progettualmente per un importo in aumento, al netto del ribasso offerto del 9,85%, pari a € 1.256,26; tali opere edili aggiuntive, configurabili ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, coerentemente con quanto previsto dall'art. 106, comma 7 del medesimo Decreto, non eccedono la soglia massima ivi prevista;
- le varianti apportate consistono sostanzialmente in opere edili non prevedibili, ovvero



- ricostruzione di parete in muratura di separazione tra locale deposito e locale ambulatorio presso il Poliambulatorio di Via Puecher a seguito di danneggiamento dovuto all'esiguo spessore della muratura esistente;
- opere edili migliorative relative alla fornitura e posa di nuovi zoccolini presso i locali deposito;

RITENUTO di dovere approvare i documenti succitati e di liquidare alla società BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. la somma complessiva di € 29.135,77, di cui € 204,64 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara e oltre IVA del 22% per un totale di € 35.545,64.=, per i lavori in oggetto,;

RITENUTO altresì di annotare l'ulteriore importo di cui sopra pari a € 1.532,64.= a carico della DGR X/6548/2017;

DATO ATTO che è stata accertata d'ufficio l'osservanza, da parte delle ditte appaltatrici, delle disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali e sociali, attraverso l'acquisizione del DURC e di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dall'art. 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217);

ATTESO altresì che la U.O.C. Tecnico-Patrimoniale ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

- d e t e r m i n a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare gli atti tecnico-contabili finali relativi all'adeguamento antincendio - ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b del DM 19 marzo 2015 - dei locali deposito siti presso i Poliambulatori di Via Baroni, Ippocrate, Puecher e Quarenghi a Milano e di liquidare alla società BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l, esecutore delle opere in parola, la somma complessiva di € 35.545,64 IVA 22% inclusa;
2. di dare atto che il valore complessivo del presente provvedimento è pari a € 35.545,64, IVA inclusa, di cui € 34.013,00. = già annotato con Determinazione n. 21 del 25 settembre 2018 a carico dei finanziamenti citati in premessa, e per € 1.532,64.= IVA inclusa a carico della DGR X/6548/2017 come indicato nell'ultimo foglio della presente Determinazione;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

La procedura della presente determinazione è stata definita ai sensi della deliberazione n. 494 del 03/09/2012

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.C. TECNICO-PATRIMONIALE
(Ing. Riccardo Lotti)

Il Responsabile del Procedimento: arch. Andrea Cappelletti

ENTE APPALTANTE	A.S.S.T. Nord Milano sede legale: v.le Matteotti, 83 - Sesto s. Giovanni (MI) sede amministrativa: Via Castelvetro, 22 - 20154 Milano		
LAVORI	Intervento di adeguamento antincendio dei depositi ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b del DM 19 marzo 2015, presso i Poliambulatori di Via Baroni, Ippocrate, Puecher e Quarenghi - Milano.		
IMPRESA	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. - con sede in Cormano (MI) - Via Cimabue 26/28		
CERTIFICATO n. 1 per il pagamento della rata unica			
n°	data	importo	VISTA la determinazione n° 21 del 25 Settembre 2018, con la quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo aggiudicato, al netto del ribasso d'asta del 9,85 %, di € 27.879,51, oltre IVA, di cui € 27.674,87 per lavori, € 204,64 per oneri della sicurezza ; RISULTANDO dalla contabilità a tutto il 20.12.2018 i seguenti conteggi: AMMONTARE DEI LAVORI (al netto del ribasso d'asta)
			per opere edili Via Baroni 7.734,37
			per opere edili Via Ippocrate 7.816,86
			per opere edili Via Puecher 5.618,27
			per opere edili Via Quarenghi 7.761,63
			TOTALE 28.931,13
			oneri della sicurezza 204,64
			Risulta l'ammontare dei lavori o delle somministrazioni 29.135,77
			RITENUTE CONTRATTUALI
			Dedotto il totale delle ritenute -
			Rimane l'ammontare netto di 29.135,77
			Dedotti i precedenti acconti di complessive -
TOTALE		0,00	Rimane il credito dell'Impresa 29.135,77
ASSICURAZIONE INFORTUNI		CERTIFICA	
Gli operai dell'Impresa BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. sono assicurati presso INAIL, con posiz. assicurativa n° 18804418 PAT 021112678, INPS sede di con posiz. assicurativa n° 49760664657-4979879388, CASSA EDILE sede di Milano (MI) - con posiz. assicurativa n° 31907		che ai termini dell'art. 7 del Contratto d'appalto sottoscritto, si può pagare all'impresa la somma di € 29.135,77 (ventinovemilacentotrentacinque/77) + IVA 22% Milano, 18/01/2019 Il Responsabile del Procedimento (Arch. A. Cappelletti) <i>Indree Cappelletti</i>	

Determinazione n. del , avente all'oggetto:
"Adeguamento antincendio ex art. 3 comma 1 lettera b del DM 19 marzo 2015, dei
locali deposito presso i Poliambulatori di Via Baroni, Ippocrate, Puecher e Qua-
renghi a Milano – CIG ZE424BF749 – Approvazione stato finale dei lavori"

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;


DICHIARA

- di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal pre-
sente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto di stato patrimoniale n. 30.05.00260 descrizione: fatture da ricevere conto capita-
le dell'anno 2019 per € 1.532,64.=

stato patrimoniale n. ...20.01.00350..... (DGR X/6548/2017))

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
(Ing. Riccardo Lotti)



Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra
riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domènica Luppino)

