



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 11/03/2021 al 01/04/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 177

del 10/03/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A79
RL

OGGETTO: approvazione del terzo e quarto stato di avanzamento corrispondente al finale delle opere da tinteggiatore realizzate a tutto il 31 gennaio 2021 (rif. contratto n. 526 del 20/05/2020)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n° 191 del 25 marzo 2020, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, sono state affidate le opere da tinteggiatore relative alla manutenzione degli immobili aziendali all'Impresa F.G.P. per un importo complessivo presunto di € 80.554,03, al netto del ribasso offerto del 39,966%, inclusi oneri della sicurezza in misura pari a € 2.324,51 e oltre IVA;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 20 maggio 2020, repertorio n. 526;

PRESO ATTO che

- con deliberazione n. 580 del 26.08.2020 è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 31.07.2020 per un importo dei lavori realizzato pari ad € 48.301,93;
- con determinazione n. 15 del 4 dicembre 2020 è stato approvato il secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 31.10.2020 per un importo dei lavori realizzato pari ad € 74.677,97;

VISTI gli Stati di avanzamento n. 3 e n. 4 (rispettivamente riferiti al 31.12.2020 e al 31.01.2021), pari complessivamente ad € 86.807,85 al netto del ribasso d'asta, di IVA 22% e compresi gli oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che:

- l'importo in aumento pari ad € 6.253,82 è derivato da alcune lavorazioni urgenti realizzate presso il punto prelievi del poliambulatorio di Via Masaniello ed alcune aree del Pronto Soccorso e della palazzina uffici;
- che l'incremento, inferiore al 10% dell'importo contrattuale è configurabile quale modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui possibilità era già peraltro contemplata all'art. 2 del contratto sottoscritto;

VISTI

- il certificato di pagamento n. 3 (Allegato n. 1 – prot. int. n. 6895_2021 conservato in atti), emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Riccardo Lotti in data 5 febbraio 2021 per lavori realizzati a tutto il 31 dicembre 2020 e per gli importi indicati nella sottostante tabella e per un totale complessivo a debito pari a € 4.966,47, al netto delle ritenute di garanzia e IVA esclusa;
- il certificato di pagamento n. 4 (Allegato n. 2 – prot. int. n. 6897_2021 conservato in atti), emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Riccardo Lotti in data 1 marzo 2021 per lavori realizzati a tutto il 31 gennaio 2021 per gli importi indicati nella sottostante tabella e per un totale complessivo a debito pari a € 7.102,76, al netto delle ritenute di garanzia e IVA esclusa:

	3° SAL (31.12.2020)	4° SAL (31.01.2021)	TOTALE
Poliambulatori	-	4.635,26	4.635,26
PO Sesto	4.966,47	-	4.966,47
PO Bassini	-	2.467,50	2.467,50
TOTALE	4.966,47	7.102,76	12.069,23

PRECISATO che:

- gli interventi realizzati e contabilizzati sono riconducibili ad attività di carattere ordinario;
- a fronte del certificato di regolare esecuzione redatto dal Responsabile del Procedimento (Allegato n. 3 – prot. int. n. 7368_2021 conservati in atti), è possibile svincolare le ritenute di garanzia ex art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016, trattenute in corso d'opera, in misura pari ad € 434,04 oltre IVA;

DATO ATTO che è stata accertata d'ufficio l'osservanza, da parte della ditta appaltatrice, delle disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali e sociali e di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dall'art. 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217);

RITENUTO

- di prendere atto del terzo e del quarto Stato avanzamento lavori per le opere da tinteggiatore svolte presso gli immobili aziendali a tutto il 31 gennaio 2021 e di approvarne la liquidazione all'Impresa F.G.P. S.p.A., per un ammontare pari a € 12.503,27, oltre IVA 22%, da annotarsi ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
- di prendere atto ed approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Lotti che, in esito all'esame della contabilità e della corretta esecuzione delle opere, svincola la somma residua a credito

dell'impresa F.G.P. S.p.A. pari ad € 434,04, oltre IVA 22%, corrispondente alle ritenute di garanzia trattenute in corso d'esecuzione, ai sensi dell'art. 30 co. 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Tecnico-Patrimoniale Ing. Riccardo Lotti, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di prendere atto dei documenti contabili sopra citati e di approvare, salvo verifica ed eventuale conguaglio,
 - la liquidazione del terzo e del quarto Stato avanzamento dei lavori di tinteggiatura realizzati presso le strutture aziendali a tutto il 31 gennaio 2020, all'Impresa F.G.P. s.r.l. per una somma complessiva pari a € 14.724,46, IVA inclusa;
 - di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Lotti, conformemente a quanto previsto all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, che svincola il credito dell'impresa di € 529,53 IVA inclusa, trattenuta in corso d'esecuzione a titolo di ritenuta di garanzia ex art. 30 del Codice dei Contratti;
2. di annotare il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.503,27 + IVA 22% per un importo complessivo pari a € 15.253,99, ai conti di bilancio riportati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'attuazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii.;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii.;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 2/2020 class. 1.6.04)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 177 del 10 MAR. 2021, avente all'oggetto:

“Approvazione del terzo e quarto stato di avanzamento corrispondente al finale delle opere da tinteggiatore realizzate a tutto il 31 gennaio 2021 (rif. Contratto n. 526 del 20/05/2020)”

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

- ☒ di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

Al conto di stato patrimoniale n. 30.05.00300 descrizione : fatture da ricevere per manutenzione dell'anno 2021 per Euro 6.059,09.=

Al conto economico n. 64.25.00002 descrizione: manutenzione ordinaria fabbricati e pertinenze dell'anno 2021 per Euro 9.194,89.=

Per un totale del provvedimento pari a Euro 15.253,99.=

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

- ☐ che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e Responsabile del procedimento
(ing. Riccardo Lotti)



Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- ☒ la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata
- ☐ che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)

