



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Determinazione n. 11 del 31/05/2021

OGGETTO: lavori di rimozione coibentazione con contenuto amianto relativa a canalizzazione presso il piano interrato del P.O. Città di Sesto San Giovanni di via Matteotti 83, in Sesto San Giovanni (MI)
– CIG ZBA30F7CA9 - Approvazione stato finale dei lavori.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO-PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- nell'ambito dell'intervento di ripristino strutturale del solaio dei locali cucina si sono resi necessari lavori di rimozione della coibentazione con contenuto amianto relativa ad alcune canalizzazioni presso il piano interrato del P.O. Città di Sesto San Giovanni di via Matteotti 83, in Sesto San Giovanni (MI);
- con Rdo inoltrato tramite piattaforma Sintel in data 12 marzo 2021 sono state invitate le ditte Easy Service Srl ed Edilizia Bonifica Ambiente Srl a presentare la propria offerta sull'importo dei lavori a base d'asta di € 9.357,55, oltre € 610,83 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 22%, da affidare secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016.
- entro il termine fissato per le ore 11:00 del 19 marzo 2021, sono pervenute le seguenti offerte:
 1. Easy Service S.R.L., sconto offerto: 1,00%;
 2. Edilizia Bonifica Ambiente S.R.L., sconto offerto: 3,00%.
- preso atto dell'esito dell'indagine condotta, sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Edilizia Bonifica Ambiente S.r.l., via dell'Artigianato 21, 20864 Agrate Brianza (MB), P.IVA 00876440967, per un importo di aggiudicazione pari a € 9.076,82 oltre oneri per la sicurezza pari a € 610,83 e I.V.A. 22%;
- in data 15 aprile 2021 si è dato avvio ai lavori in oggetto, ultimati il 13 maggio 2021, come certificato dal Direttore dei lavori arch. Andrea Cappelletti;

DATO ATTO che in corso di esecuzione si sono rese necessarie opere aggiuntive configurabili, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente:

- per € 8.326,18 (a saldo di aumenti e detrazioni) ai sensi del comma 2 quali opere migliorative nei limiti indicati al comma 7 del medesimo articolo, di cui:
 - € 159,70, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- € 3.190,90 per l'utilizzo del metodo del glove-bag limitatamente alla bonifica di alcune tubazioni transitanti a soffitto, esterne all'area confinata; tale scelta è conseguente all'adozione della soluzione migliorativa di ridurre l'area di confinamento per garantirne una maggiore tenuta e una migliore sigillatura della stessa (e, pertanto, una maggiore sicurezza) a fronte di una riduzione delle interferenze dovute alla presenza delle molteplici tubazioni transitanti;
- per € 4.975,58 quali opere imprevedute ai sensi del comma 1 lett. c) rese necessarie a seguito di copiose perdite di acqua delle tubazioni di alimentazione del soprastante locale cucina e consistenti sostanzialmente nella rimozione della coibentazione di ulteriore canalizzazione aerea, danneggiata appunto dalle infiltrazioni di acqua, presso locale limitrofo all'area già identificata per l'intervento di bonifica;

VISTO

- il certificato di ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13 maggio 2021;
- la documentazione tecnico-contabile finale redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Andrea Cappelletti, per un importo complessivo delle opere realizzate pari ad € 17.243,30 oltre oneri della sicurezza in misura pari a € 770,53;

CONSIDERATO che le opere edili aggiuntive sopra specificate non determinano un aggiramento delle norme sugli affidamenti dei contratti pubblici, posto che l'importo complessivo dell'intervento, pari a € 17.243,30, inclusi € 770,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, rimane ben al di sotto della soglia di € 40.000,00 per la quale l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RITENUTO

- di dovere approvare i documenti succitati e di liquidare all'Impresa EDILIZIA BONIFICA AMBIENTE S.r.l. la somma complessiva di € 17.243,30, oltre € 770,53 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara e oltre IVA del 22% per un totale di € 21.976,87, per i lavori in oggetto, annotando detto importo al conto al conto di stato patrimoniale n. 04.45.00210, a carico della DGR XI/1725 del 10.06.2019 di cui al Decreto n. 8609 del 14.06.2019 come meglio specificato nell'ultimo foglio;

DATO ATTO che è stata accertata d'ufficio l'osservanza, da parte delle ditte appaltatrici, delle disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali e sociali, attraverso l'acquisizione del DURC e di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dall'art. 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217);

ATTESO altresì che la U.O.C. Tecnico-Patrimoniale ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

- d e t e r m i n a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare gli atti tecnico-contabili finali relativi ai lavori di rimozione coibentazione con contenuto amianto relativa a canalizzazioni presso il piano interrato del P.O. Città di Sesto San Giovanni di via Matteotti 83, in Sesto San Giovanni (MI) e di liquidare all'Impresa Edilizia Bonifica Ambiente s.r.l., esecutore delle opere in parola, la somma complessiva di € 18.013,83, oltre IVA 22%;
2. di dare atto che il valore complessivo del presente provvedimento è pari a € 21.976,87 IVA inclusa da annotare al conto della DGR XI/1725 del 10.06.2019 di cui al Decreto n. 8609 del 14.06.2019 come meglio specificato nell'ultimo foglio;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

La procedura della presente determinazione è stata definita ai sensi della deliberazione n. 494 del 03/09/2012

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.C. TECNICO-PATRIMONIALE
(Ing. Riccardo Lotti)



Il Responsabile del Procedimento: arch. Andrea Cappelletti

Determinazione n. del , avente all'oggetto:
"Lavori di rimozione coibentazione con contenuto amianto relativa a cana-
lizzazione presso il piano interrato del P.O. Città di Sesto San Giovanni di via
Matteotti 83, in Sesto San Giovanni (MI) – CIG ZBA30F7CA9 - Approvazione
stato finale dei lavori.

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

X di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal pre-
sente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto di stato patrimoniale n. 04.45.00210 descrizione: manutenzione straordinaria
immobilizzazioni in corso dell'anno 2021 per € 21.976,87.=

stato patrimoniale n. 20.07.00370 (DGR XI/1725 del 10.06.2019 di cui al Decreto n. 8609
del 14.06.2019)

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
(Ing. Riccardo Lotti)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra
riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)

Domenica Luppino