



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Determinazione n. 12

del 23/07/2021

OGGETTO: Opere di rinforzo all'intradosso della porzione di solaio della cucina del P.O. Città di Sesto San Giovanni della ASST NORD MILANO – CIG Z733135A6D – Approvazione certificato regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO-PATRIMONIALE

PREMESSO che

- con determina n. 8 del 5 maggio 2021 sono state affidate, ai sensi dell'art. 36 commi 2 lett. a) e comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta EDIL IMPIANTI con sede in Via Monfalcone 39/N a Cinisello Balsamo (MI), P.IVA 06983440964, le opere di rinforzo all'intradosso della porzione di solaio di copertura dei locali sottostanti la cucina del P.O. Città di Sesto San Giovanni, risultato gravemente ammalorato e tale da richiedere un urgente intervento di consolidamento e di messa in sicurezza;
- l'importo dei lavori determinato, a seguito del ribasso offerto del 17,01%, è pari ad € 21.591,24, di cui € 2.362,24 quali oneri della sicurezza e oltre IVA 22%;
- in data 25.05.2021 rep. n. 707 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto;
- a seguito di preliminare bonifica da presenza di fibre di amianto e restituzione dell'area oggetto di intervento, in data 8 giugno 2021, con verbale sottoscritto dalle parti, sono stati avviati i lavori strutturali in parola;

DATO ATTO che, con verbale del 7 luglio 2021, il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Albano ha dichiarato ultimati i lavori in pari data;

VISTI

- la contabilità finale redatta dal medesimo Direttore dei Lavori per un importo dei lavori realizzati pari ad € 21.481,50, di cui € 2.362,24 quali oneri della sicurezza, e il documento redatto dal Direttore dei lavori che ne certifica la regolare esecuzione;
- il certificato di pagamento per la liquidazione in rata unica del credito dell'Impresa in misura pari ad € 21.481,50 oltre IVA 22%, per un totale pari ad € 26.207,43, con il contestuale svincolo delle ritenute di garanzia ex art. 30 co. 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 da cui si evince, rispetto all'importo auto-

30 co. 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 da cui si evince, rispetto all'importo autorizzato per i lavori, pari a € 21.591,24 la minore spesa in misura di € 109,74 oltre iva 22% pari ad € 133,88;

RILEVATO che l'importo sopra indicato è già stato annotato con determina n. 8 del 5 maggio 2021;

ATTESO che, in adempimento agli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei pagamenti, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, la presente fornitura è contrassegnata dal CIG Z733135A6D;

EVIDENZIATO che l'adozione del presente provvedimento, in riferimento a quanto in oggetto, non comporta oneri per l'azienda, come attestato dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie come riportato nell'ultimo foglio del presente provvedimento;

- d e t e r m i n a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di prendere atto dei documenti contabili finali dei lavori di rinforzo di una porzione di solaio in corrispondenza della cucina del P.O. Città di Sesto San Giovanni, realizzati dall'impresa EDIL IMPIANTI s.r.l. e di liquidarne il relativo credito in € 21.481,50 oneri della sicurezza inclusi in misura pari ad € 2.362,24, oltre IVA 22%;
2. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a € 26.207,43 IVA inclusa, è già stato annotato con determinazione n. 8 del 5 maggio 2021;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss.mm. e ii.;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

La procedura della presente determinazione è stata definita ai sensi della deliberazione n. 494 del 03/09/2012.

(Atti n. 8/2021 – Titolario 1.6.04)

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Riccardo Lotti)



Determinazione n. _____ del _____, avente all'oggetto:
"Opere di rinforzo all'intradosso della porzione di solaio della cucina del P.O.
Città di Sesto San Giovanni della ASST NORD MILANO – CIG Z733135A6D –
Approvazione certificato regolare esecuzione"

* * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA


- di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto n. _____ descrizione _____
dell'anno _____ per € _____
in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo dell/i relativo/i esercizi/o

OWERO

- che il presente provvedimento non comporta alcun onere.


Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
(Ing. Riccardo Lotti)



Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(D.ssa Domenica Lupino)



ENTE APPALTANTE	Azienda Socio Sanitaria Territoriale NORD MILANO Sede Legale: Viale Matteotti, 83 - 20099 Sesto s. Giovanni (MI) Sede Amministrativa: Via Gorki, 50 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)		
LAVORI	Opere di rinforzo all'intradosso della porzione di solaio della Cucina del Presidio Ospedaliero Città di Sesto San Giovanni della ASST Nord Milano CIG: Z733135A6D		
IMPRESA	EDIL IMPIANTI S.r.l. - con sede in Cinisello B.mo (MI) - Via Monfalcone 39/N P.IVA n.06983440964		
CERTIFICATO n. 1 per il pagamento della rata unica			
n°	data	importo	PRESO ATTO che con determinazione n. 8 del 5.5.2021 è stata affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei lavori di consolidamento sopra specificati per l'importo aggiudicato, al netto del ribasso d'asta del 17,01 %, di € 21.591,24, oltre IVA, di cui € 2.362,24 per oneri della sicurezza; VISTO il certificato di ultimazione lavori in data 7.7.2021; PRESO ALTRESI' ATTO del certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L.; RISULTANDO dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:
			AMMONTARE DEI LAVORI (al netto del ribasso d'asta) per lavori 19.119,26
			TOTALE 19.119,26
			oneri della sicurezza 2.362,24
			Risulta l'ammontare dei lavori o delle somministrazioni 21.481,50
			RITENUTE CONTRATTUALI
			Dedotto il totale delle ritenute -
			Rimane l'ammontare netto di 21.481,50
			Dedotti i precedenti acconti di complessive -
TOTALE		0,00	Rimane il credito dell'Impresa 21.481,50
ASSICURAZIONE INFORTUNI		CERTIFICA	
Gli operai dell'Impresa EDIL IMPIANTI S.r.l. sono assicurati presso INAIL, con posiz. assicurativa n° 18931680, INPS con posiz.assicurativa n° 4976983134, CASSA EDILE sede di Milano (MI) con posiz.assicurativa n° 31552		che ai termini della richiesta di Offerta, si può pagare all'impresa la somma di € 21.481,50 (ventunomilaquattrocentoottantuno/50) + IVA 22% Milano, 19/07/2021 Il Responsabile del Procedimento (Ing. R. Lotti) (Ing. RICCARDO LOTTI)	



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016)

LAVORI: APPALTO PER LE OPERE DI RINFORZO ALL'INTRADOSSO DELLA PORZIONE DI SOLAIO DELLA CUCINA DEL P.O. CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI DELLA ASST NORD MILANO.

CIG : Z733135A6D

IMPRESA: EDIL IMPIANTI S.R.L., Via Monfalcone 39/N, 20092, Cinisello Balsamo (MI), C.F./P.I.V.A. 06983440964

PREMESSE

Progetto originario

Il progetto redatto dall'UOC Tecnico Patrimoniale dell'ASST Nord Milano, prevedeva le seguenti lavorazioni occorrenti per il rinforzo all'intradosso della porzione di solaio della cucina del P.O. Città di Sesto San Giovanni:

1. rimozione delle attrezzature della cucina;
2. rimozione della pavimentazione;
3. rimozione del sottofondo;
4. rimozione della guaina;
5. interventi di risanamento dell'estradosso del solaio;
6. rimozione della puntellatura provvisoria del solaio;
7. demolizione di parte della muratura esistente al piano interrato;
8. battitura e rimozione delle parti in distacco del solaio;
9. spazzolatura dei ferri di armatura e passivazione;
10. ricostruzione delle sezioni in c.a. con malta tissotropica;
11. formazione platea in c.a. s=20cm, con armatura 1+1Ø10/15cm;
12. formazione murature in blocchi di cemento 40x20x20;
13. formazione di corree in c.a., armatura corrente Ø14, staffe Ø8/15
14. posa dei pannelli di lamiera tipo Hi-Bond 55p-650, mediante n°6 tiranti m12, con piastra 50x50x5 e dado, passanti per foglio di lamiera;
15. posa dei profili metallici IPE160, su piastra metallica 200x200x8mm saldata al profilo e sottostante malta espansiva;
16. realizzazione all'estradosso di sottofondo armato con rete elettrosaldata Ø6/15;
17. realizzazione all'estradosso di guaina impermeabile;
18. realizzazione all'estradosso di nuova pavimentazione con sottofondo o livellina;
19. posizionamento attrezzature.

Assuntore dei lavori

A seguito di richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle linee Guida num.4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016, che consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a € 40.000,00, sono stati affidati all'impresa Edil Impianti S.r.l. – Via Monfalcone, 39/N, 20092 Cinisello Balsamo (MI), per un importo netto dei lavori pari a € 21.591,24 di cui € 2.362,24 per oneri della sicurezza, oltre IVA del 22%;

Contratto

Con determinazione n. 8 del 05/05/2021, sono stati affidati i lavori in oggetto, da contabilizzare a misura, all'impresa Edil Impianti S.r.l. – Via Monfalcone, 39/N, 20092 Cinisello Balsamo (MI), per l'importo complessivo di € 21.591,24, di cui € 2.362.24 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, IVA esclusa.

Responsabile del procedimento

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dall'ing. Riccardo Lotti, dirigente della UOC Tecnico-Patrimoniale.

Direttore dei lavori

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dall'ing. Giuseppe Albano, dirigente della UOC Prevenzione e Protezione.

Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati il giorno 08.06.2021.

Variazione dei lavori

Nel corso dei lavori, sono state apportate le seguenti modifiche:

- a. adattamento delle strutture alle reali dimensioni geometriche;
- b. la messa in opera dei pannelli di lamiera tipo Hi-Bond 55p-650, per scelta esecutiva dell'impresa, è avvenuta facendo scorrere direttamente sui profili metallici IPE 160 senza quindi i tiranti passanti;
- c. le piastre metalliche 200x200x8 mm sotto i profili metallici IPE160, per scelta esecutiva dell'impresa, sono state posizionate senza saldatura al profilo;
- d. la rete elettrosaldata Ø6/15 nel sottofondo a causa del basso spessore del massetto è del Ø2.
- e. la guaina impermeabile è stata sostituita da posa doppia mano di Mapelastoc con rete frapposta in fibra di vetro;
- f. è stata approvata una tipologia di piastrelle più performante R12 di colore blu.

Sospensione e ripresa dei lavori

Non furono redatti verbali di sospensione e ripresa dei lavori.

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe tecniche.

Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati conclusi in data 07.07.2021.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Non sono stati svolti lavori o servizi in economia.

Anticipazione in denaro

Non sono occorse anticipazioni in denaro da parte dell'Impresa.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

Andamento del contratto

I lavori sono stati realizzati in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di capitolato, e agli ordini e disposizioni del Committente.

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero variazioni.

Subappalti

L'Appaltatore non ha richiesto autorizzazione per subappalti.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

È stato emesso un unico stato avanzamento a conclusione delle lavorazioni. La lavorazione è stata contabilizzata a misura. L'importo finale ammonta a € 21.591,24 al lordo degli oneri della sicurezza pari a € 2.362,24 ed al netto dello sconto, IVA esclusa;

Rispetto alla somma originariamente stanziata risulta:

- Importo autorizzato per lavori	€	21.591,24
- Importo contabilizzato	€	21.481,50

con una minore spesa di € **109,74**

Pagamenti in acconto e Stato finale

È stato emesso unico stato avanzamento finale.

Assicurazione degli operai

Le Imprese hanno assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro rispettivamente:

- presso l'INAIL con posizione assicurativa continuativa n. 18931680;
- presso INPS con posizione assicurativa n. 4976983134;
- Cassa Edile di Milano con posizione assicurativa n. 31552

Infortuni in corso di lavoro

Durante il corso dei servizi/lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva

Sono stati acquisiti, agli atti, i DURC relativi alla Impresa appaltatrice, confermandone la regolarità contributiva.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai servizi/lavori in questione.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa appaltatrice ha sottoscritto gli atti contabili senza riserve.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunto nella premessa:

- 1) Durante l'esecuzione dei lavori
- 2) la prestazione è stata eseguita a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto;
- 3) la prestazione è stata eseguita nel rispetto delle leggi di settore;
- 4) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione per le opere realizzate ed adeguamento normativo, la Direzione Lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- 5) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- 6) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- 7) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- 8) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- 9) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi;
- 10) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- 11) che le prestazioni sono state dirette con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
- 12) che, decorsi i termini per la sottoscrizione della contabilità finale da parte dell'Impresa, la stessa si intende accettata senza riserve;

il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica la regolare esecuzione dei lavori descritti relativi al rinforzo all'intradosso della porzione di solaio della cucina del P.O. Città di sesto San Giovanni, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriali Nord Milano eseguite nel periodo giugno 2021-luglio 2021 e liquida il credito dell'Impresa come segue:


- Ammontare dello stato finale contabilizzato	€	21.481,50
- Ammontare liquidato	€	21.481,50
- Credito a favore dell'Impresa	€	21.481,50

Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Nord Milano

Sesto San Giovanni, li 07.07.2021

Per l'ASST Nord Milano:

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Giuseppe Albano



Per l'impresa appaltatrice Edil Impianti Srl:
Sig. Marco Vincenzo Gallo



Visto
il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Riccardo Lotti





Faint text line, possibly a header or title.

Faint text line.

Faint text line.

Faint text line.

Faint signature or text on the left side.

Faint text line.

Faint text line.



Faint text line.

Faint text line.

Faint signature or text at the bottom left.